

### Generalterminplan - Teilplan Bauausführung

Stand 03.07.17, Index 2.4 - Anlage zum LV

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Halbmonatsplan											
						Hälfte 2, 2015	Hälfte 1, 2016	Hälfte 2, 2016	Hälfte 1, 2017	Hälfte 2, 2017	Hälfte 1, 2018	Hälfte 2, 2018	Hälfte 1, 2019	Hälfte 2, 2019			
1025	<b>Bauausführung</b>	<b>624 Tage</b>	<b>Mon 12.12.16</b>	<b>Fre 14.06.19</b>		<b>Bauausführung</b>											
1026	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>632 Tage</b>	<b>Mon 12.12.16</b>	<b>Fre 14.06.19</b>		<b>Baustelleneinrichtung</b>											
1027	Baustelleneinrichtung Rohbau	140 Tage	Mon 12.12.16	Mon 03.07.17	1024	<b>Baustelleneinrichtung Rohbau</b> 03.07											
1028	Baustelleneinrichtung Ausbau	492 Tage	Die 04.07.17	Fre 14.06.19	1027	<b>Baustelleneinrichtung Ausbau</b> 14.06											
1029	Winterbaumaßnahmen Ausbau 2017/2018	87 Tage	Mit 01.11.17	Fre 09.03.18		<b>Winterbaumaßnahmen Ausbau 2017/2018</b> Be											
1030	Zwischenreinigungen	295 Tage	Mit 22.11.17	Don 31.01.19	1217	<b>Zwischenreinigungen</b> 31.01											
1031	Interimschließanlage verfügbar für Verschuß	1 Tag	Die 24.04.18	Die 24.04.18	1238	<b>Interimschließanlage verfügbar für Verschuß</b> 24.04											
1032	<b>Erd-/Rohbau</b>	<b>235 Tage</b>	<b>Mon 16.01.17</b>	<b>Fre 08.12.17</b>		<b>Erd-/Rohbau</b>											
1033	<b>Erdbau und Bodenplatte Bauteil A</b>	<b>37 Tage</b>	<b>Mon 16.01.17</b>	<b>Die 07.03.17</b>		<b>Erdbau und Bodenplatte Bauteil A</b>											
1037	<b>Erdbau und Bodenplatte Bauteil B+C</b>	<b>41 Tage</b>	<b>Mit 08.02.17</b>	<b>Mit 05.04.17</b>		<b>Erdbau und Bodenplatte Bauteil B+C</b>											
1041	<b>Rohbau Bauteil A</b>	<b>92 Tage</b>	<b>Don 06.04.17</b>	<b>Fre 11.08.17</b>		<b>Rohbau Bauteil A</b>											
1047	<b>Rohbau Bauteil B</b>	<b>92 Tage</b>	<b>Don 06.04.17</b>	<b>Fre 11.08.17</b>		<b>Rohbau Bauteil B</b>											
1053	<b>Rohbau Bauteil C</b>	<b>71 Tage</b>	<b>Fre 05.05.17</b>	<b>Fre 11.08.17</b>		<b>Rohbau Bauteil C</b>											
1059	Fundamente Technikzentralen 3.OG	5 Tage	Mon 07.08.17	Fre 11.08.17	1053EE	<b>Fundamente Technikzentralen 3.OG</b> 11.08											
1060	Provisorische Abdichtung Dachöffnungen	10 Tage	Mon 14.08.17	Fre 25.08.17	1053	<b>Provisorische Abdichtung Dachöffnungen</b> 25.08											
1061	Provisorische Entwässerung Aufbau	5 Tage	Mon 28.08.17	Fre 01.09.17	1060	<b>Provisorische Entwässerung Aufbau</b> 01.09											
1062	Provisorischer Verschluss Fassadenöffnungen Technikzentralen und Schächte	10 Tage	Mon 14.08.17	Fre 25.08.17	1053	<b>Provisorischer Verschluss Fassadenöffnungen Technikzentralen und Schächte</b> 25.08											
1063	Provisorische Verschlüsse Innenraum	10 Tage	Mon 28.08.17	Fre 08.09.17	1060	<b>Provisorische Verschlüsse Innenraum</b> 08.09											
1064	Gebäude dicht Technikzentralen	0 Tage	Fre 25.08.17	Fre 25.08.17	1062	<b>Gebäude dicht Technikzentralen</b> 25.08											
1065	vorgezogene Malerarbeiten: Technikräume	10 Tage	Mon 28.08.17	Fre 08.09.17	1064	<b>vorgezogene Malerarbeiten: Technikräume</b> 08.09											
1066	vorgezogene Malerarbeiten: Labore	30 Tage	Mon 11.09.17	Fre 20.10.17	1065	<b>vorgezogene Malerarbeiten: Labore</b> 20.10											
1067	Restarbeiten, Durchbrüche schließen, Abbau prov. Entwässerung	35 Tage	Mon 23.10.17	Fre 08.12.17	1066	<b>Restarbeiten, Durchbrüche schließen, Abbau prov. Entwässerung</b> 08.12											
1068	<b>Gerüst</b>	<b>360 Tage</b>	<b>Mon 14.08.17</b>	<b>Mit 23.01.19</b>		<b>Gerüst</b>											
1069	Aufbau Bauaufzüge	10 Tage	Mon 14.08.17	Fre 25.08.17	1041;1047;1053	<b>Aufbau Bauaufzüge</b> 25.08											
1070	Aufbau Fassadengerüst BT A+B+C und Raumgerüst BT C West	10 Tage	Mon 14.08.17	Fre 25.08.17	1069AA	<b>Aufbau Fassadengerüst BT A+B+C und Raumgerüst BT C West</b> 25.08											
1071	Aufbau Raumgerüst BT C Ost	2 Tage	Fre 05.01.18	Mon 08.01.18	1091AA	<b>Aufbau Raumgerüst BT C Ost</b> 08.01											
1072	Abbau Raumgerüst BT C Ost	2 Tage	Die 30.01.18	Mit 31.01.18	1071EA+15 Tage	<b>Abbau Raumgerüst BT C Ost</b> 31.01											
1073	Abbau Fassadengerüst BT A	5 Tage	Mon 21.05.18	Fre 25.05.18	1111	<b>Abbau Fassadengerüst BT A</b> 25.05											
1074	Abbau Bauaufzug Bauaufzug (inkl. Gerüstbereich) BT A	5 Tage	Mon 15.10.18	Fre 19.10.18	1120	<b>Abbau Bauaufzug Bauaufzug (inkl. Gerüstbereich) BT A</b> 19.10											
1075	Abbau Fassadengerüst BT B+C und Raumgerüst BT C West	10 Tage	Mon 06.08.18	Fre 17.08.18	1112;1113	<b>Abbau Fassadengerüst BT B+C und Raumgerüst BT C West</b> 17.08											
1076	Abbau Bauaufzug (inkl. Gerüstbereich) BT B	5 Tage	Mit 17.10.18	Die 23.10.18	1121	<b>Abbau Bauaufzug (inkl. Gerüstbereich) BT B</b> 23.10											
1077	Beginn Gerüstarbeiten innen	0 Tage	Don 01.03.18	Don 01.03.18	1582AA	<b>Beginn Gerüstarbeiten innen</b> 01.03											
1078	Ende Gerüstarbeiten innen	0 Tage	Mit 23.01.19	Mit 23.01.19	1517EA-1 Tag	<b>Ende Gerüstarbeiten innen</b> 23.01											
1079	<b>Metallfassade</b>	<b>340 Tage</b>	<b>Mit 21.06.17</b>	<b>Mit 17.10.18</b>		<b>Metallfassade</b>											
1080	Musterfassade	3 Tage	Mit 21.06.17	Fre 23.06.17		<b>Musterfassade</b> Fassade											
1081	Fensterelemente Bauteil A mit Sonnenschutz	39 Tage	Mon 28.08.17	Don 19.10.17	1070;1080	<b>Fensterelemente Bauteil A mit Sonnenschutz</b> 19.10											
1082	Fensterelemente Bauteil B mit Sonnenschutz	39 Tage	Fre 20.10.17	Mit 13.12.17	1070;1081	<b>Fensterelemente Bauteil B mit Sonnenschutz</b> 13.12											
1083	Innenhoffassade BT C	10 Tage	Don 14.12.17	Don 04.01.18	1082	<b>Innenhoffassade BT C</b> 04.01											
1084	Gebäude dicht BT A	0 Tage	Don 19.10.17	Don 19.10.17	1081	<b>Gebäude dicht BT A</b> 19.10											
1085	Gebäude dicht BT A+B	0 Tage	Mit 13.12.17	Mit 13.12.17	1082	<b>Gebäude dicht BT A+B</b> 13.12											
1086	Gebäude dicht BT A+B+C	0 Tage	Don 04.01.18	Don 04.01.18	1083	<b>Gebäude dicht BT A+B+C</b> 04.01											
1087	Einbau Fensterleibungszargen Ansicht Nord (BT A) mit Trafogitter EG, Lüftungsgitter TZ	15 Tage	Fre 05.01.18	Don 25.01.18	1083	<b>Einbau Fensterleibungszargen Ansicht Nord (BT A) mit Trafogitter EG, Lüftungsgitter TZ</b> 25.01											
1088	Einbau Fensterleibungszargen Ansicht Ost BT (A, B + C)	12 Tage	Fre 26.01.18	Mon 12.02.18	1087	<b>Einbau Fensterleibungszargen Ansicht Ost BT (A, B + C)</b> 12.02											
1089	Einbau Fensterleibungszargen Ansicht Süd (BT B) mit Lüftungsgitter TZ	15 Tage	Die 13.02.18	Mon 05.03.18	1088	<b>Einbau Fensterleibungszargen Ansicht Süd (BT B) mit Lüftungsgitter TZ</b> 05.03											
1090	Einbau Fensterleibungszargen Ansicht West (BT A, B, C)	10 Tage	Die 06.03.18	Mon 19.03.18	1089	<b>Einbau Fensterleibungszargen Ansicht West (BT A, B, C)</b> 19.03											
1091	Fassade Restarbeiten (Anschlussbleche, Attiken, etc.)	52 Tage	Fre 05.01.18	Mon 19.03.18	1083	<b>Fassade Restarbeiten (Anschlussbleche, Attiken, etc.)</b> 19.03											
1092	Fassade Verdunkelung	15 Tage	Die 20.03.18	Mon 09.04.18	1090	<b>Fassade Verdunkelung</b> 09.04											
1093	Montage Fensterbank Ansicht Nord (BT A)	3 Tage	Mon 02.04.18	Mit 04.04.18	1116	<b>Montage Fensterbank Ansicht Nord (BT A)</b> 04.04											
1094	Montage Fensterbank Ansicht Ost BT (A, B + C)	4 Tage	Mon 07.05.18	Don 10.05.18	1117	<b>Montage Fensterbank Ansicht Ost BT (A, B + C)</b> 10.05											
1095	Montage Fensterbank Ansicht Süd (BT B)	4 Tage	Mit 06.06.18	Mon 11.06.18	1118	<b>Montage Fensterbank Ansicht Süd (BT B)</b> 11.06											

Generalterminplan - Teilplan Bauausführung

Stand 03.07.17, Index 2.4 - Anlage zum LV

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Zeitplan											
						Hälfte 2, 2015	Hälfte 1, 2016	Hälfte 2, 2016	Hälfte 1, 2017	Hälfte 2, 2017	Hälfte 1, 2018	Hälfte 2, 2018	Hälfte 1, 2019	Hälfte 2, 2019			
1096	Montage Fensterbank Ansicht West (BT A, B, C)	3 Tage	Mon 09.07.18	Mit 11.07.18	1119	<b>Montage Fensterbank Ansicht West (BT A, B, C) 11.07</b>											
1097	Verschluss Alufassade Fassadenbereich Aufzug BT A	3 Tage	Mit 03.10.18	Fre 05.10.18	1604	<b>Verschluss Alufassade Fassadenbereich Aufzug BT A 05.10</b>											
1098	Restarbeiten Fensterzarge Innenhoffassade BT A	2 Tage	Mon 08.10.18	Die 09.10.18	1097	<b>Restarbeiten Fensterzarge Innenhoffassade BT A 09.10</b>											
1099	Verschluss Alufassade Fassadenbereich Aufzug BT B	3 Tage	Fre 05.10.18	Die 09.10.18	1605	<b>Verschluss Alufassade Fassadenbereich Aufzug BT B 09.10</b>											
1100	Restarbeiten Fensterzarge Innenhoffassade BT B	2 Tage	Mit 10.10.18	Don 11.10.18	1099	<b>Restarbeiten Fensterzarge Innenhoffassade BT B 11.10</b>											
1101	Montage Attika Terrasse BT C	5 Tage	Fre 05.10.18	Don 11.10.18	1099AA	<b>Montage Attika Terrasse BT C 11.10</b>											
1102	Montage Attika + Fensterbank Fassadenbereich Aufzug BT A	1 Tag	Mon 15.10.18	Mon 15.10.18	1120	<b>Montage Attika + Fensterbank Fassadenbereich Aufzug BT A 15.10</b>											
1103	Montage Attika + Fensterbank Fassadenbereich Aufzug BT B	1 Tag	Mit 17.10.18	Mit 17.10.18	1121	<b>Montage Attika + Fensterbank Fassadenbereich Aufzug BT B 17.10</b>											
1104	<b>Dachabdichtungen</b>	<b>254 Tage</b>	<b>Mon 04.09.17</b>	<b>Fre 31.08.18</b>		<b>Dachabdichtungen</b>											
1105	Dachabdichtung BT A (Nord) incl. Attiken + Dampfsperre	35 Tage	Mon 04.09.17	Fre 20.10.17	1070EA+5 Tage	<b>Dachabdichtung BT A (Nord) incl. Attiken + Dampfsperre 20.10</b>											
1106	Dachabdichtung BT B (Süd) inkl. Attiken + Dampfsperre	35 Tage	Mon 23.10.17	Fre 08.12.17	1105	<b>Dachabdichtung BT B (Süd) inkl. Attiken + Dampfsperre 08.12</b>											
1107	Dachabdichtung BT C Terrassendach	10 Tage	Mon 20.08.18	Fre 31.08.18	1075	<b>Dachabdichtung BT C Terrassendach 31.08</b>											
1108	Eindichtung Notabläufe	5 Tage	Mon 18.12.17	Fre 22.12.17	1603AA+5 Tage	<b>Eindichtung Notabläufe 22.12</b>											
1109	Einbau Notabläufe (inkl. Anarbeiten und Ergänzung Dachaufbau abgestellte Bereiche)	5 Tage	Mon 18.12.17	Fre 22.12.17	1602AA+5 Tage	<b>Einbau Notabläufe (inkl. Anarbeiten und Ergänzung Dachaufbau abgestellte Bereiche) 22.12</b>											
1110	Verschluss Einbringöffnungen Dach	5 Tage	Mit 18.04.18	Die 24.04.18	1607	<b>Verschluss Einbringöffnungen Dach 24.04</b>											
1111	Restarbeiten BT A	10 Tage	Mon 07.05.18	Fre 18.05.18	1117	<b>Restarbeiten BT A 18.05</b>											
1112	Restarbeiten BT B und C	10 Tage	Mon 09.07.18	Fre 20.07.18	1119	<b>Restarbeiten BT B und C 20.07</b>											
1113	Dachbegrünung, Kies, Betonplatten	10 Tage	Mon 23.07.18	Fre 03.08.18	1112	<b>Dachbegrünung, Kies, Betonplatten 03.08</b>											
1114	<b>Klinkerfassade</b>	<b>336 Tage</b>	<b>Mon 26.06.17</b>	<b>Die 16.10.18</b>		<b>Klinkerfassade</b>											
1115	Musterfassade	2 Tage	Mon 26.06.17	Die 27.06.17	1080	<b>Musterfassade 27.06</b>											
1116	Klinkerfassade Nord (BT A)	20 Tage	Mon 05.03.18	Fre 30.03.18		<b>Klinkerfassade Nord (BT A) 30.03</b>											
1117	Klinkerfassade Ost (BT A, B + C)	25 Tage	Mon 02.04.18	Fre 04.05.18	1116;1088	<b>Klinkerfassade Ost (BT A, B + C) 04.05</b>											
1118	Klinkerfassade Süd (BT B)	22 Tage	Mon 07.05.18	Die 05.06.18	1117;1089	<b>Klinkerfassade Süd (BT B) 05.06</b>											
1119	Klinkerfassade West (BT A, B + C)	23 Tage	Mit 06.06.18	Fre 06.07.18	1118;1090	<b>Klinkerfassade West (BT A, B + C) 06.07</b>											
1120	Verschluss Klinker Fassadenbereich Aufzug BT A	5 Tage	Mon 08.10.18	Fre 12.10.18	1097	<b>Verschluss Klinker Fassadenbereich Aufzug BT A 12.10</b>											
1121	Verschluss Klinker Fassadenbereich Aufzug BT B	5 Tage	Mit 10.10.18	Die 16.10.18	1099	<b>Verschluss Klinker Fassadenbereich Aufzug BT B 16.10</b>											
1122	<b>Estrich- und Beschichtungsarbeiten</b>	<b>328 Tage</b>	<b>Mon 25.09.17</b>	<b>Fre 18.01.19</b>		<b>Estrich- und Beschichtungsarbeiten</b>											
1123	vorgezogener Verbundestrich Technikzentralen EG und 3.OG	20 Tage	Mon 25.09.17	Fre 20.10.17	1065EA+10 Tage	<b>vorgezogener Verbundestrich Technikzentralen EG und 3.OG 20.10</b>											
1124	vorgezogener Verbundestrich Technikzentralen EG und 3.OG betretbar (Trocknung)	5 Tage	Mon 23.10.17	Fre 27.10.17	1123	<b>vorgezogener Verbundestrich Technikzentralen EG und 3.OG betretbar (Trocknung) 27.10</b>											
1125	Verguss abgestellte Bereiche um Bodenabläufe	3 Tage	Mon 30.10.17	Mit 01.11.17	1668AA	<b>Verguss abgestellte Bereiche um Bodenabläufe 01.11</b>											
1126	vorgezogener Verbundestrich Technikzentralen EG und 3.OG verlegereif	20 Tage	Mon 23.10.17	Fre 17.11.17	1123	<b>vorgezogener Verbundestrich Technikzentralen EG und 3.OG verlegereif 17.11</b>											
1127	Bodenbeschichtungen, Anstriche Technikzentralen EG, inkl. Schutzabdeckung	3 Tage	Mon 20.11.17	Mit 22.11.17	1126	<b>Bodenbeschichtungen, Anstriche Technikzentralen EG, inkl. Schutzabdeckung 22.11</b>											
1128	Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT A, Teil unter Geräten	5 Tage	Don 23.11.17	Mit 29.11.17	1127	<b>Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT A, Teil unter Geräten 29.11</b>											
1129	Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT B, Teil unter Geräten	5 Tage	Don 30.11.17	Mit 06.12.17	1128	<b>Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT B, Teil unter Geräten 06.12</b>											
1130	Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT A, restlicher Teil	5 Tage	Mon 15.10.18	Fre 19.10.18	1674	<b>Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT A, restlicher Teil 19.10</b>											
1131	Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT B, restlicher Teil	5 Tage	Mon 14.01.19	Fre 18.01.19	1675	<b>Bodenbeschichtungen Technikzentralen 3.OG BT B, restlicher Teil 18.01</b>											
1132	Ausbesserung Bodenbeschichtungen Technikzentrale EG nach Installation	2 Tage	Mon 22.10.18	Die 23.10.18	1674;1130	<b>Ausbesserung Bodenbeschichtungen Technikzentrale EG nach Installation 23.10</b>											
1133	<b>Trockenbau</b>	<b>336 Tage</b>	<b>Mon 23.10.17</b>	<b>Mit 27.02.19</b>		<b>Trockenbau</b>											
1136	<b>Bodenbelag PVC</b>	<b>232 Tage</b>	<b>Don 23.11.17</b>	<b>Mon 22.10.18</b>		<b>Bodenbelag PVC</b>											
1139	<b>Rohbau 2</b>	<b>348 Tage</b>	<b>Mon 11.12.17</b>	<b>Fre 03.05.19</b>		<b>Rohbau 2</b>											
1142	<b>Schlosser</b>	<b>210 Tage</b>	<b>Die 23.01.18</b>	<b>Mon 12.11.18</b>		<b>Schlosser</b>											
1145	<b>Fliesen</b>	<b>140 Tage</b>	<b>Die 20.02.18</b>	<b>Mon 03.09.18</b>		<b>Fliesen</b>											
1148	<b>Maler</b>	<b>249 Tage</b>	<b>Die 06.03.18</b>	<b>Mon 04.03.19</b>		<b>Maler</b>											
1151	<b>Werkstein</b>	<b>235 Tage</b>	<b>Mit 07.03.18</b>	<b>Mit 13.02.19</b>		<b>Werkstein</b>											
1154	<b>Stahl-Glas-, Stahlblechtüren</b>	<b>150 Tage</b>	<b>Die 10.04.18</b>	<b>Mon 05.11.18</b>		<b>Stahl-Glas-, Stahlblechtüren</b>											
1157	<b>Schreiner</b>	<b>110 Tage</b>	<b>Die 10.04.18</b>	<b>Mon 10.09.18</b>		<b>Schreiner</b>											

### Generalterminplan - Teilplan Bauausführung

Stand 03.07.17, Index 2.4 - Anlage zum LV

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Zeitraum											
						Hälfte 2, 2015	Hälfte 1, 2016	Hälfte 2, 2016	Hälfte 1, 2017	Hälfte 2, 2017	Hälfte 1, 2018	Hälfte 2, 2018	Hälfte 1, 2019	Hälfte 2, 2019			
1160	<b>Reinigungsarbeiten</b>	188 Tage	Die 05.06.18	Fre 08.03.19		Reinigungsarbeiten											
1163	<b>Blendschutz</b>	22 Tage	Don 24.01.19	Fre 22.02.19		Blendschutz											
1166	<b>Beschilderung</b>	20 Tage	Don 31.01.19	Mit 27.02.19		Beschilderung											
1169	<b>Schließanlage</b>	8 Tage	Mit 27.02.19	Fre 08.03.19		Schließanlage											
1172	<b>HLS - Sanitärtechnik</b>	436 Tage	Mit 20.09.17	Fre 14.06.19		HLS - Sanitärtechnik											
1175	<b>HLS - Heizungs- und Kältetechnik</b>	436 Tage	Mit 20.09.17	Fre 14.06.19		HLS - Heizungs- und Kältetechnik											
1178	<b>HLS - Raumluftechnik</b>	417 Tage	Mon 16.10.17	Fre 14.06.19		HLS - Raumluftechnik											
1181	<b>HLS - Technische Wärmedämmung</b>	399 Tage	Don 09.11.17	Fre 14.06.19		HLS - Technische Wärmedämmung											
1184	<b>HLS - Medien</b>	401 Tage	Die 07.11.17	Fre 14.06.19		HLS - Medien											
1187	<b>HLS - Gebäudeautomation (Gebäude)</b>	353 Tage	Die 23.01.18	Fre 14.06.19		HLS - Gebäudeautomation (Gebäude)											
1190	<b>HLS - Gebäudeautomation (Fernwärme)</b>	214 Tage	Mon 06.08.18	Fre 14.06.19		HLS - Gebäudeautomation (Fernwärme)											
1193	<b>HLS - Kühlräume</b>	318 Tage	Mon 12.03.18	Fre 14.06.19		HLS - Kühlräume											
1196	<b>HLS - Anschluss Fernwärme</b>	234 Tage	Mon 09.07.18	Fre 14.06.19		HLS - Anschluss Fernwärme											
1199	<b>ELT - Elektroanlagen</b>	400 Tage	Don 09.11.17	Fre 14.06.19		ELT - Elektroanlagen											
1202	<b>ELT - Aufzug</b>	90 Tage	Fre 05.01.18	Don 10.05.18		ELT - Aufzug											
1205	<b>Labor</b>	363 Tage	Mon 27.11.17	Fre 10.05.19		Labor											
1208	<b>Außenanlagen</b>	229 Tage	Mon 28.05.18	Fre 26.04.19		Außenanlagen											
1211	<b>Wachdienst</b>	378 Tage	Mon 11.12.17	Fre 14.06.19		Wachdienst											
1212	Beginn	0 Tage	Mon 11.12.17	Mon 11.12.17	1221AA	Beginn 11.12											
1213	Ende	0 Tage	Fre 14.06.19	Fre 14.06.19	1762	Ende 14.06											
1214	<b>Ausbau und TGA Bauteil A</b>	220 Tage	Mon 23.10.17	Mon 03.09.18		Ausbau und TGA Bauteil A											
1215	<b>EG BT A</b>	165 Tage	Mon 23.10.17	Mon 18.06.18		EG BT A											
1216	TBW1 Wand EG BT A einseitig auf Abdichtungsstreifen auf Rohboden	12 Tage	Mon 23.10.17	Die 07.11.17	1084;1123	Wand EG BT A einseitig auf Abdichtungsstreifen auf Rohboden 07.11											
1217	Estrich EG BT A	10 Tage	Mit 08.11.17	Die 21.11.17	1084;1123;1216	Estrich EG BT A 21.11											
1218	Estrich EG BT A betretbar (Trocknung)	5 Tage	Mit 22.11.17	Die 28.11.17	1217	Estrich EG BT A betretbar (Trocknung) 28.11											
1219	Estrich EG BT A verlegereif	20 Tage	Mit 22.11.17	Die 19.12.17	1217	Estrich EG BT A verlegereif 19.12											
1220	TBW1 Wand EG BT A einseitig auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz	8 Tage	Mit 29.11.17	Fre 08.12.17	1218	Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz 08.12											
1221	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS EG BT A	35 Tage	Mon 11.12.17	Mon 05.02.18	1220	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS EG BT A 05.02											
1222	Trassenmontage Elektro EG BT A	25 Tage	Mon 18.12.17	Mon 29.01.18	1221AA+5 Tage	Trassenmontage Elektro EG BT A 29.01											
1223	Rohmontage Elektro EG BT A (Kabelzug, Brüstungskanal)	35 Tage	Die 23.01.18	Mon 12.03.18	1222EA-5 Tage	Rohmontage Elektro EG BT A (Kabelzug, Brüstungskanal) 12.03											
1224	TBW 2 Wand EG BT A inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen	15 Tage	Die 30.01.18	Mon 19.02.18	1223AA+5 Tage	Wand EG BT A inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen 19.02											
1225	Einbau TB-Zargen BT A	10 Tage	Die 06.02.18	Mon 19.02.18	1224AA+5 Tage	Einbau TB-Zargen BT A 19.02											
1226	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung	2 Tage	Die 20.02.18	Mit 21.02.18	1224	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung 21.02											
1227	TB Decke EG BT A (Räume)	10 Tage	Die 06.02.18	Mon 19.02.18	1224EA-10 Tage	TB Decke EG BT A (Räume) 19.02											
1228	Fliesen EG BT A	10 Tage	Die 20.02.18	Mon 05.03.18	1224;1227	Fliesen EG BT A 05.03											
1229	Einbau Raumzellen HLS (Phytokammer) EG BT A	10 Tage	Die 20.02.18	Mon 05.03.18	1228AA	Einbau Raumzellen HLS (Phytokammer) EG BT A 05.03											
1230	Malerarbeiten Räume EG BT A	10 Tage	Die 06.03.18	Mon 19.03.18	1228	Malerarbeiten Räume EG BT A 19.03											
1231	TB Decke EG BT A (Flure) -Randwinkel, Paneele f. Einbauteile	10 Tage	Die 20.02.18	Mon 05.03.18	1224	TB Decke EG BT A (Flure) -Randwinkel, Paneele f. Einbauteile 05.03											
1232	Kühldecken EG BT A	5 Tage	Die 20.02.18	Mon 26.02.18	1231AA	Kühldecken EG BT A 26.02											
1233	Malerarbeiten Flure EG BT A	10 Tage	Die 06.03.18	Mon 19.03.18	1231	Malerarbeiten Flure EG BT A 19.03											
1234	Glaswände Teeküchen	3 Tage	Die 20.03.18	Don 22.03.18	1233	Glaswände Teeküchen 22.03											
1235	PVC EG BT A, Abdeckung Boden im Laborbereich	15 Tage	Die 20.03.18	Mon 09.04.18	1230;1233	PVC EG BT A, Abdeckung Boden im Laborbereich 09.04											
1236	Trennwandanlagen WC	8 Tage	Don 29.03.18	Mon 09.04.18	1235EA-8 Tage	Trennwandanlagen WC 09.04											
1237	Wandabsorberpanelee Büros	8 Tage	Don 29.03.18	Mon 09.04.18	1235EA-8 Tage	Wandabsorberpanelee Büros 09.04											
1238	Einbau TB-Türblätter BT A	10 Tage	Die 10.04.18	Mon 23.04.18	1235	Einbau TB-Türblätter BT A 23.04											
1239	ST-GI/ST-BI.-Türen EG BT A	10 Tage	Die 10.04.18	Mon 23.04.18	1238AA	ST-GI/ST-BI.-Türen EG BT A 23.04											
1240	Schreiner EG BT A	10 Tage	Die 10.04.18	Mon 23.04.18	1235	Schreiner EG BT A 23.04											
1241	TB Decke EG BT A (Flure) - übrige Paneele	5 Tage	Die 24.04.18	Mon 30.04.18	1239;1249	TB Decke EG BT A (Flure) - übrige Paneele 30.04											
1242	Zwischenreinigung	3 Tage	Don 05.04.18	Mon 09.04.18	1235EE	Zwischenreinigung 09.04											



### Generalterminplan - Teilplan Bauausführung

Stand 03.07.17, Index 2.4 - Anlage zum LV

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Gantt Chart											
						Hälfte 2, 2015	Hälfte 1, 2016	Hälfte 2, 2016	Hälfte 1, 2017	Hälfte 2, 2017	Hälfte 1, 2018	Hälfte 2, 2018	Hälfte 1, 2019	Hälfte 2, 2019			
1291	Estrich 2.OG BT A verlegereif	20 Tage	Mon 04.12.17	Mon 08.01.18	1289	Estrich 2.OG BT A verlegereif 08.01											
1292	TBW1 Wand 2.OG BT A einseitig auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA+ Trockenputz	20 Tage	Die 16.01.18	Mon 12.02.18	1290;1255	auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA+ Trockenputz 12.02											
1293	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS 2.OG BT A	40 Tage	Die 13.02.18	Mon 09.04.18	1292;1256AA+20 Tage	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS 2.OG BT A 09.04											
1294	Trassenmontage Elektro 2.OG BT A	30 Tage	Die 20.02.18	Mon 02.04.18	1293AA+5 Tage	Trassenmontage Elektro 2.OG BT A 02.04											
1295	Rohmontage Elektro 2.OG BT A (Kabelzug, Brüstungskanal)	35 Tage	Die 27.03.18	Mon 14.05.18	1294EA-5 Tage	Rohmontage Elektro 2.OG BT A (Kabelzug, Brüstungskanal) 14.05											
1296	TBW 2 Wand 2.OG BT A inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen	15 Tage	Die 03.04.18	Mon 23.04.18	1295AA+5 Tage	Wand 2.OG BT A inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen 23.04											
1297	Einbau TB-Zargen BT A	10 Tage	Die 10.04.18	Mon 23.04.18	1296AA+5 Tage	Einbau TB-Zargen BT A 23.04											
1298	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung	3 Tage	Die 24.04.18	Don 26.04.18	1296	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung 26.04											
1299	TB Decke EG BT A (Räume)	10 Tage	Die 10.04.18	Mon 23.04.18	1296EA-10 Tage	TB Decke EG BT A (Räume) 23.04											
1300	Fliesen 2.OG BT A	10 Tage	Die 24.04.18	Mon 07.05.18	1296	Fliesen 2.OG BT A 07.05											
1301	Einbau Raumzellen HLS 2.OG BT A	10 Tage	Die 24.04.18	Mon 07.05.18	1300AA	Einbau Raumzellen HLS 2.OG BT A 07.05											
1302	Malerarbeiten Räume 2.OG BT A	10 Tage	Die 08.05.18	Mon 21.05.18	1300	Malerarbeiten Räume 2.OG BT A 21.05											
1303	Kühldecken 2.OG BT A	5 Tage	Die 24.04.18	Mon 30.04.18	1304AA	Kühldecken 2.OG BT A 30.04											
1304	TB Decke 2.OG BT A (Flure)	20 Tage	Die 24.04.18	Mon 21.05.18	1296	TB Decke 2.OG BT A (Flure) 21.05											
1305	Malerarbeiten Flure 2.OG BT A	10 Tage	Die 22.05.18	Mon 04.06.18	1304	Malerarbeiten Flure 2.OG BT A 04.06											
1306	Glaswände Teeküchen	3 Tage	Die 05.06.18	Don 07.06.18	1305	Glaswände Teeküchen 07.06											
1307	PVC 2.OG BT A, Abdeckung Boden im Laborbereich	15 Tage	Die 05.06.18	Mon 25.06.18	1302;1305	PVC 2.OG BT A, Abdeckung Boden im Laborbereich 25.06											
1308	Trennwandanlagen WC	8 Tage	Don 14.06.18	Mon 25.06.18	1307EA-8 Tage	Trennwandanlagen WC 25.06											
1309	Wandabsorberpaneele Büros	8 Tage	Don 14.06.18	Mon 25.06.18	1307EA-8 Tage	Wandabsorberpaneele Büros 25.06											
1310	Einbau TB-Türen 2.OG BT A	10 Tage	Die 26.06.18	Mon 09.07.18	1307	Einbau TB-Türen 2.OG BT A 09.07											
1311	ST-Gl/ST-BI.-Türen 2.OG BT A	10 Tage	Die 26.06.18	Mon 09.07.18	1310AA	ST-Gl/ST-BI.-Türen 2.OG BT A 09.07											
1312	Schreiner 2.OG BT A	10 Tage	Die 26.06.18	Mon 09.07.18	1307	Schreiner 2.OG BT A 09.07											
1313	TB Decke EG BT A (Flure) - übrige Paneele	5 Tage	Die 17.07.18	Mon 23.07.18	1311;1321	TB Decke EG BT A (Flure) - übrige Paneele 23.07											
1314	Zwischenreinigung	3 Tage	Don 21.06.18	Mon 25.06.18	1307EE	Zwischenreinigung 25.06											
1315	Montage Labormöbel 2.OG BT A	20 Tage	Die 26.06.18	Mon 23.07.18	1280EA-5 Tage;1314	Montage Labormöbel 2.OG BT A 23.07											
1316	Fertigmontage Elektro Labormöbel 2.OG BT A	5 Tage	Die 17.07.18	Mon 23.07.18	1315EE	Fertigmontage Elektro Labormöbel 2.OG BT A 23.07											
1317	Fertigmontage HLS Labormöbel 2.OG BT A	30 Tage	Die 10.07.18	Mon 20.08.18	1282EA-15 Tage	Fertigmontage HLS Labormöbel 2.OG BT A 20.08											
1318	Fertigmontage Elektro Räume 2.OG BT A	20 Tage	Die 26.06.18	Mon 23.07.18	1302;1310AA	Fertigmontage Elektro Räume 2.OG BT A 23.07											
1319	Fertigmontage Elektro Flure 2.OG BT A	10 Tage	Die 26.06.18	Mon 09.07.18	1305;1310AA	Fertigmontage Elektro Flure 2.OG BT A 09.07											
1320	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Räume 2.OG BT A	15 Tage	Die 26.06.18	Mon 16.07.18	1310AA	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Räume 2.OG BT A 16.07											
1321	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Flure 2.OG BT A	15 Tage	Die 26.06.18	Mon 16.07.18	1310AA	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Flure 2.OG BT A 16.07											
1322	Zustandsfeststellung 2.OG BT A	10 Tage	Die 21.08.18	Mon 03.09.18	1318;1319;1320;1321	Zustandsfeststellung 2.OG BT A 03.09											
1323	<b>3.OG BT A</b>	<b>190 Tage</b>	<b>Mon 04.12.17</b>	<b>Mon 03.09.18</b>		<b>3.OG BT A</b>											
1324	Estrich 3.OG BT A	10 Tage	Mon 04.12.17	Fre 15.12.17	1289	Estrich 3.OG BT A 15.12											
1325	Estrich 3.OG BT A betretbar (Trocknung)	5 Tage	Mon 18.12.17	Fre 22.12.17	1324	Estrich 3.OG BT A betretbar (Trocknung) 22.12											
1326	Estrich 3.OG BT A verlegereif	20 Tage	Mon 18.12.17	Mon 22.01.18	1324	Estrich 3.OG BT A verlegereif 22.01											
1327	TBW1 Wand 3.OG BT A einseitig auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz	20 Tage	Die 13.02.18	Mon 12.03.18	1325;1292	auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz 12.03											
1328	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS 3.OG BT A	30 Tage	Die 13.03.18	Mon 23.04.18	1327;1293AA+20 Tage	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS 3.OG BT A 23.04											
1329	Trassenmontage Elektro 3.OG BT A	15 Tage	Die 20.03.18	Mon 09.04.18	1328AA+5 Tage	Trassenmontage Elektro 3.OG BT A 09.04											
1330	Rohmontage Elektro 3.OG BT A (Kabelzug, Brüstungskanal)	35 Tage	Die 03.04.18	Mon 21.05.18	1329EA-5 Tage	Rohmontage Elektro 3.OG BT A (Kabelzug, Brüstungskanal) 21.05											
1331	TBW 2 Wand 3.OG BT A inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen	15 Tage	Die 10.04.18	Mon 30.04.18	1330AA+5 Tage	Wand 3.OG BT A inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen 30.04											
1332	Einbau TB-Zargen BT A	10 Tage	Die 17.04.18	Mon 30.04.18	1331AA+5 Tage	Einbau TB-Zargen BT A 30.04											
1333	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung	3 Tage	Die 01.05.18	Don 03.05.18	1331	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung 03.05											
1334	TB Decke EG BT A (Räume)	10 Tage	Die 17.04.18	Mon 30.04.18	1331EA-10 Tage	TB Decke EG BT A (Räume) 30.04											
1335	Fliesen 3.OG BT A	10 Tage	Die 01.05.18	Mon 14.05.18	1331	Fliesen 3.OG BT A 14.05											

Generalterminplan - Teilplan Bauausführung

Stand 03.07.17, Index 2.4 - Anlage zum LV

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Zeitplan													
						Hälfte 2, 2015	Hälfte 1, 2016	Hälfte 2, 2016	Hälfte 1, 2017	Hälfte 2, 2017	Hälfte 1, 2018	Hälfte 2, 2018	Hälfte 1, 2019	Hälfte 2, 2019					
						J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J	J
1336	Einbau Raumzellen HLS 3.OG BT A	10 Tage	Die 01.05.18	Mon 14.05.18	1335AA														
1337	Malerarbeiten Räume 3.OG BT A	10 Tage	Die 15.05.18	Mon 28.05.18	1335														
1338	Kühldecken 3.OG BT A	15 Tage	Die 01.05.18	Mon 21.05.18	1339AA														
1339	TB Decke 3.OG BT A (Flure)	20 Tage	Die 01.05.18	Mon 28.05.18	1331														
1340	Malerarbeiten Flure 3.OG BT A	10 Tage	Die 29.05.18	Mon 11.06.18	1339														
1341	Glaswände Teeküchen	3 Tage	Die 12.06.18	Don 14.06.18	1340														
1342	PVC 3.OG BT A, Abdeckung Boden im Laborbereich	15 Tage	Die 12.06.18	Mon 02.07.18	1337;1340														
1343	Trennwandanlagen WC	8 Tage	Don 21.06.18	Mon 02.07.18	1342EA-8 Tage														
1344	Wandabsorberpaneele Büros	8 Tage	Don 21.06.18	Mon 02.07.18	1342EA-8 Tage														
1345	Einbau TB-Türen 3.OG BT A	10 Tage	Die 03.07.18	Mon 16.07.18	1342														
1346	ST-GI/ST-BI.-Türen 3.OG BT A	10 Tage	Die 03.07.18	Mon 16.07.18	1345AA														
1347	Schreiner 3.OG BT A	10 Tage	Die 03.07.18	Mon 16.07.18	1342														
1348	TB Decke EG BT A (Flure) - übrige Paneele	5 Tage	Die 17.07.18	Mon 23.07.18	1356;1346														
1349	Zwischenreinigung	3 Tage	Don 28.06.18	Mon 02.07.18	1342EE														
1350	Montage Labormöbel 3.OG BT A	20 Tage	Die 17.07.18	Mon 13.08.18	1742;1315EA-5 Tage														
1351	Fertigmontage Elektro Labormöbel 3.OG BT A	5 Tage	Die 07.08.18	Mon 13.08.18	1350EE														
1352	Fertigmontage HLS Labormöbel 3.OG BT A	15 Tage	Die 31.07.18	Mon 20.08.18	1317EA-15 Tage														
1353	Fertigmontage Elektro Räume 3.OG BT A	10 Tage	Die 03.07.18	Mon 16.07.18	1337;1345AA														
1354	Fertigmontage Elektro Flure 3.OG BT A	5 Tage	Die 03.07.18	Mon 09.07.18	1340;1345AA														
1355	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Räume 3.OG BT A	6 Tage	Die 03.07.18	Die 10.07.18	1345AA														
1356	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Flure 3.OG BT A	5 Tage	Die 03.07.18	Mon 09.07.18	1345AA														
1357	Zustandsfeststellung 3.OG BT A	10 Tage	Die 21.08.18	Mon 03.09.18	1353;1354;1355;1356														
1358	<b>Ausbau und TGA Bauteil B</b>	<b>260 Tage</b>	<b>Mon 18.12.17</b>	<b>Die 08.01.19</b>															
1359	<b>EG BT B</b>	<b>215 Tage</b>	<b>Mon 18.12.17</b>	<b>Mon 22.10.18</b>															
1360	TBW1 Wand EG BT B einseitig auf Abdichtungsstreifen auf Rohboden	12 Tage	Mon 18.12.17	Mit 10.01.18	1085;1324														
1361	Estrich EG BT B	10 Tage	Don 11.01.18	Mit 24.01.18	1085;1324;1360														
1362	Estrich EG BT B betretbar (Trocknung)	5 Tage	Don 25.01.18	Mit 31.01.18	1361														
1363	Estrich EG BT B verlegereif	20 Tage	Don 25.01.18	Mit 21.02.18	1361														
1364	TBW1 Wand EG BT B einseitig auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz	8 Tage	Don 01.02.18	Mon 12.02.18	1362														
1365	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS EG BT B	40 Tage	Die 10.04.18	Mon 04.06.18	1364;1328AA+20 Tage														
1366	Trassenmontage Elektro EG BT B	25 Tage	Die 17.04.18	Mon 21.05.18	1365AA+5 Tage														
1367	Rohmontage Elektro EG BT B (Kabelzug, Brüstungskanal)	35 Tage	Die 15.05.18	Mon 02.07.18	1366EA-5 Tage														
1368	TBW 2 Wand EG BT B inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen	15 Tage	Die 22.05.18	Mon 11.06.18	1367AA+5 Tage														
1369	Einbau TB-Zargen BT B	10 Tage	Die 29.05.18	Mon 11.06.18	1368AA+5 Tage														
1370	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung	3 Tage	Die 12.06.18	Don 14.06.18	1368														
1371	TB Decke EG BT B (Räume)	10 Tage	Die 29.05.18	Mon 11.06.18	1368EA-10 Tage														
1372	Fliesen EG BT B	10 Tage	Die 12.06.18	Mon 25.06.18	1368														
1373	Einbau Raumzellen HLS EG BT B	10 Tage	Die 12.06.18	Mon 25.06.18	1372AA														
1374	Malerarbeiten Räume EG BT B	10 Tage	Die 26.06.18	Mon 09.07.18	1372														
1375	TB Decke EG BT B (Flure)	20 Tage	Die 12.06.18	Mon 09.07.18	1368														
1376	Kühldecken EG BT B	5 Tage	Die 12.06.18	Mon 18.06.18	1375AA														
1377	Malerarbeiten Flure EG BT B	10 Tage	Die 10.07.18	Mon 23.07.18	1375														
1378	Glaswände Teeküchen	3 Tage	Die 24.07.18	Don 26.07.18	1377														
1379	PVC EG BT B, Abdeckung Boden im Laborbereich	15 Tage	Die 24.07.18	Mon 13.08.18	1374;1377														
1380	Trennwandanlagen WC	8 Tage	Don 02.08.18	Mon 13.08.18	1379EA-8 Tage														
1381	Wandabsorberpaneele Büros	8 Tage	Don 02.08.18	Mon 13.08.18	1379EA-8 Tage														
1382	Einbau TB-Türen BT B	10 Tage	Die 14.08.18	Mon 27.08.18	1379														

Generalterminplan - Teilplan Bauausführung

Stand 03.07.17, Index 2.4 - Anlage zum LV

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Hälfte 2, 2015		Hälfte 1, 2016		Hälfte 2, 2016		Hälfte 1, 2017		Hälfte 2, 2017		Hälfte 1, 2018		Hälfte 2, 2018		Hälfte 1, 2019		Hälfte			
						J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O		N	D	J
1383	ST-GI/ST-BI.-Türen EG BT B	10 Tage	Die 14.08.18	Mon 27.08.18	1382AA																				
1384	Schreiner EG BT B	10 Tage	Die 14.08.18	Mon 27.08.18	1379																				
1385	TB Decke EG BT B (Flure) - übrige Paneele	5 Tage	Die 28.08.18	Mon 03.09.18	1383;1393																				
1386	Zwischenreinigung	3 Tage	Don 09.08.18	Mon 13.08.18	1379EE																				
1387	Montage Labormöbel EG BT B	20 Tage	Die 14.08.18	Mon 10.09.18	1382AA;1742;1350;1386																				
1388	Fertigmontage Elektro Labormöbel EG BT B	5 Tage	Die 04.09.18	Mon 10.09.18	1387EE																				
1389	Fertigmontage HLS Labormöbel EG BT B	30 Tage	Die 28.08.18	Mon 08.10.18	1352EA-15 Tage																				
1390	Fertigmontage Elektro Räume EG BT B	20 Tage	Die 14.08.18	Mon 10.09.18	1374;1382AA																				
1391	Fertigmontage Elektro Flure EG BT B	10 Tage	Die 14.08.18	Mon 27.08.18	1377;1382AA																				
1392	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Räume EG BT B	10 Tage	Die 14.08.18	Mon 27.08.18	1382AA																				
1393	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Flure EG BT B	10 Tage	Die 14.08.18	Mon 27.08.18	1382AA																				
1394	Zustandsfeststellung EG BT B	10 Tage	Die 09.10.18	Mon 22.10.18	1391;1390;1387;1389																				
1395	<b>1.OG BT B</b>	<b>223 Tage</b>	<b>Don 25.01.18</b>	<b>Mon 03.12.18</b>																					
1396	Estrich 1.OG BT B	10 Tage	Don 25.01.18	Mit 07.02.18	1361																				
1397	Estrich 1.OG BT B betretbar (Trocknung)	5 Tage	Don 08.02.18	Mit 14.02.18	1396																				
1398	Estrich 1.OG BT B verlegereif	20 Tage	Don 08.02.18	Mit 07.03.18	1396																				
1399	TBW1 Wand 1.OG BT B einseitig auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz	15 Tage	Don 15.02.18	Mit 07.03.18	1397;1364																				
1400	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS 1.OG BT B	40 Tage	Die 08.05.18	Mon 02.07.18	1399;1365AA+20 Tage																				
1401	Trassenmontage Elektro 1.OG BT B	30 Tage	Die 15.05.18	Mon 25.06.18	1400AA+5 Tage																				
1402	Rohmontage Elektro 1.OG BT B (Kabelzug, Brüstungskanal)	35 Tage	Die 19.06.18	Mon 06.08.18	1401EA-5 Tage																				
1403	TBW 2 Wand 1.OG BT B inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen	20 Tage	Die 26.06.18	Mon 23.07.18	1402AA+5 Tage																				
1404	Einbau TB-Zargen BT B	10 Tage	Die 03.07.18	Mon 16.07.18	1403AA+5 Tage																				
1405	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung	3 Tage	Die 24.07.18	Don 26.07.18	1403																				
1406	TB Decke EG BT B (Räume)	10 Tage	Die 10.07.18	Mon 23.07.18	1403EA-10 Tage																				
1407	Fliesen 1.OG BT B	10 Tage	Die 24.07.18	Mon 06.08.18	1403																				
1408	Einbau Raumzellen HLS 1.OG BT B	10 Tage	Die 24.07.18	Mon 06.08.18	1407AA																				
1409	TB Decke 1.OG BT B (Auswerteräume)	5 Tage	Die 24.07.18	Mon 30.07.18	1403																				
1410	Glaswände (Auswerteräume)	10 Tage	Die 31.07.18	Mon 13.08.18	1409																				
1411	Malerarbeiten Räume 1.OG BT B	10 Tage	Die 07.08.18	Mon 20.08.18	1407;1409																				
1412	Kühldecken 1.OG BT B	5 Tage	Die 24.07.18	Mon 30.07.18	1413AA																				
1413	TB Decke 1.OG BT B (Flure)	20 Tage	Die 24.07.18	Mon 20.08.18	1403																				
1414	Malerarbeiten Flure 1.OG BT B	10 Tage	Die 21.08.18	Mon 03.09.18	1413																				
1415	Glaswände Teeküchen	3 Tage	Die 04.09.18	Don 06.09.18	1414																				
1416	PVC 1.OG BT B, Abdeckung Boden im Laborbereich	15 Tage	Die 04.09.18	Mon 24.09.18	1411;1414																				
1417	Trennwandanlagen WC	8 Tage	Don 13.09.18	Mon 24.09.18	1416EA-8 Tage																				
1418	Wandabsorberpanelee Büros	8 Tage	Don 13.09.18	Mon 24.09.18	1416EA-8 Tage																				
1419	Einbau TB-Türen 1.OG BT B	10 Tage	Die 25.09.18	Mon 08.10.18	1416																				
1420	ST-GI/ST-BI.-Türen 1.OG BT B	10 Tage	Die 25.09.18	Mon 08.10.18	1419AA																				
1421	Schreiner 1.OG BT B	10 Tage	Die 25.09.18	Mon 08.10.18	1416																				
1422	TB Decke EG BT B (Flure) - übrige Paneele	5 Tage	Die 09.10.18	Mon 15.10.18	1420;1430																				
1423	Zwischenreinigung	3 Tage	Don 20.09.18	Mon 24.09.18	1416EE																				
1424	Montage Labormöbel 1.OG BT B	20 Tage	Die 25.09.18	Mon 22.10.18	1387EA-5 Tage;1423																				
1425	Fertigmontage Elektro Labormöbel 1.OG BT B	5 Tage	Die 16.10.18	Mon 22.10.18	1424EE																				
1426	Fertigmontage HLS Labormöbel 1.OG BT B	30 Tage	Die 09.10.18	Mon 19.11.18	1389EA-15 Tage																				
1427	Fertigmontage Elektro Räume 1.OG BT B	20 Tage	Die 25.09.18	Mon 22.10.18	1411;1419AA																				
1428	Fertigmontage Elektro Flure 1.OG BT B	10 Tage	Die 25.09.18	Mon 08.10.18	1414;1419AA																				
1429	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Räume 1.OG BT B	10 Tage	Die 25.09.18	Mon 08.10.18	1419AA																				
1430	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Flure 1.OG BT B	10 Tage	Die 25.09.18	Mon 08.10.18	1419AA																				



Generalterminplan - Teilplan Bauausführung

Stand 03.07.17, Index 2.4 - Anlage zum LV

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Gantt Chart											
						Hälfte 2, 2015	Hälfte 1, 2016	Hälfte 2, 2016	Hälfte 1, 2017	Hälfte 2, 2017	Hälfte 1, 2018	Hälfte 2, 2018	Hälfte 1, 2019	Hälfte 2, 2019			
1477	Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung	3 Tage	Die 21.08.18	Don 23.08.18	1475	<b>Bodenbeschichtungen Technikräume/Schächte, inkl. Schutzabdeckung</b> 23.08											
1478	TB Decke EG BT B (Räume)	10 Tage	Die 07.08.18	Mon 20.08.18	1475EA-10 Tage	<b>TB Decke EG BT B (Räume)</b> 20.08											
1479	Fliesen 3.OG BT B	10 Tage	Die 21.08.18	Mon 03.09.18	1475	<b>Fliesen 3.OG BT B</b> 03.09											
1480	Einbau Raumzellen HLS 3.OG BT B	10 Tage	Die 21.08.18	Mon 03.09.18	1479AA	<b>Einbau Raumzellen HLS 3.OG BT B</b> 03.09											
1481	Malerarbeiten Räume 3.OG BT B	10 Tage	Die 04.09.18	Mon 17.09.18	1479;1480	<b>Malerarbeiten Räume 3.OG BT B</b> 17.09											
1482	Kühldecken 3.OG BT B	15 Tage	Die 21.08.18	Mon 10.09.18	1483AA	<b>Kühldecken 3.OG BT B</b> 10.09											
1483	TB Decke 3.OG BT B (Flure)	20 Tage	Die 21.08.18	Mon 17.09.18	1475	<b>TB Decke 3.OG BT B (Flure)</b> 17.09											
1484	Malerarbeiten Flure 3.OG BT B	10 Tage	Die 18.09.18	Mon 01.10.18	1483	<b>Malerarbeiten Flure 3.OG BT B</b> 01.10											
1485	Glaswände Teeküchen	3 Tage	Die 02.10.18	Don 04.10.18	1484	<b>Glaswände Teeküchen</b> 04.10											
1486	PVC 3.OG BT B, Abdeckung Boden im Laborbereich	15 Tage	Die 02.10.18	Mon 22.10.18	1481;1484	<b>PVC 3.OG BT B, Abdeckung Boden im Laborbereich</b> 22.10											
1487	Trennwandanlagen WC	8 Tage	Don 11.10.18	Mon 22.10.18	1486EA-8 Tage	<b>Trennwandanlagen WC</b> 22.10											
1488	Wandabsorberpaneele Büros	8 Tage	Don 11.10.18	Mon 22.10.18	1486EA-8 Tage	<b>Wandabsorberpaneele Büros</b> 22.10											
1489	Einbau TB-Türen 3.OG BT B	10 Tage	Die 23.10.18	Mon 05.11.18	1486	<b>Einbau TB-Türen 3.OG BT B</b> 05.11											
1490	ST-GI/ST-BI.-Türen 3.OG BT B	10 Tage	Die 23.10.18	Mon 05.11.18	1489AA	<b>ST-GI/ST-BI.-Türen 3.OG BT B</b> 05.11											
1491	Schreiner 3.OG BT B	10 Tage	Die 23.10.18	Mon 05.11.18	1486	<b>Schreiner 3.OG BT B</b> 05.11											
1492	TB Decke EG BT B (Flure) - übrige Paneele	5 Tage	Die 06.11.18	Mon 12.11.18	1490;1500	<b>TB Decke EG BT B (Flure) - übrige Paneele</b> 12.11											
1493	Zwischenreinigung	3 Tage	Don 01.11.18	Mon 05.11.18	1489EE	<b>Zwischenreinigung</b> 05.11											
1494	Montage Labormöbel 3.OG BT B	20 Tage	Die 06.11.18	Mon 03.12.18	1459EA-5 Tage;1493	<b>Montage Labormöbel 3.OG BT B</b> 03.12											
1495	Fertigmontage Elektro Labormöbel 3.OG BT B	5 Tage	Die 27.11.18	Mon 03.12.18	1494EE	<b>Fertigmontage Elektro Labormöbel 3.OG BT B</b> 03.12											
1496	Fertigmontage HLS Labormöbel 3.OG BT B	15 Tage	Die 20.11.18	Mon 10.12.18	1461EA-15 Tage	<b>Fertigmontage HLS Labormöbel 3.OG BT B</b> 10.12											
1497	Fertigmontage Elektro Räume 3.OG BT B	10 Tage	Die 23.10.18	Mon 05.11.18	1481;1489AA	<b>Fertigmontage Elektro Räume 3.OG BT B</b> 05.11											
1498	Fertigmontage Elektro Flure 3.OG BT B	5 Tage	Die 23.10.18	Mon 29.10.18	1484;1489AA	<b>Fertigmontage Elektro Flure 3.OG BT B</b> 29.10											
1499	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Räume 3.OG BT B	6 Tage	Die 23.10.18	Die 30.10.18	1489AA	<b>Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Räume 3.OG BT B</b> 30.10											
1500	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Flure 3.OG BT B	5 Tage	Die 23.10.18	Mon 29.10.18	1489AA	<b>Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Flure 3.OG BT B</b> 29.10											
1501	Zustandsfeststellung 3.OG BT B	10 Tage	Die 11.12.18	Die 08.01.19	1497;1498;1499;1500	<b>Zustandsfeststellung 3.OG BT B</b> 08.01											
1502	<b>Ausbau und TGA Bauteil C</b>	<b>302 Tage</b>	<b>Mon 08.01.18</b>	<b>Mit 20.03.19</b>		<b>Ausbau und TGA Bauteil C</b>											
1503	<b>EG BT C</b>	<b>302 Tage</b>	<b>Mon 08.01.18</b>	<b>Mit 20.03.19</b>		<b>EG BT C</b>											
1504	Leerrohre, Bodentanks EG BT C	2 Tage	Mon 08.01.18	Mit 10.01.18	1505AE-1 Tag	<b>Leerrohre, Bodentanks EG BT C</b> 10.01											
1505	Estrich EG BT C	5 Tage	Don 11.01.18	Mit 17.01.18	1361AA;1086	<b>Estrich EG BT C</b> 17.01											
1506	Estrich EG BT C betretbar (Trocknung)	5 Tage	Don 18.01.18	Mit 24.01.18	1505	<b>Estrich EG BT C betretbar (Trocknung)</b> 24.01											
1507	Estrich EG BT C verlegereif	20 Tage	Don 18.01.18	Mit 14.02.18	1505	<b>Estrich EG BT C verlegereif</b> 14.02											
1508	TBW1 Wand EG BT C einseitig auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz	1 Tag	Don 01.02.18	Don 01.02.18	1506;1364AA	<b>auf Estrich; inkl. Vorbereitung Wanddurchführungen TGA + Trockenputz</b> 01.02											
1509	Flächengerüst Vortragsraum EG BT C	5 Tage	Mon 09.04.18	Mon 16.04.18	1511AE-1 Tag;1507	<b>Flächengerüst Vortragsraum EG BT C</b> 16.04											
1510	Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS EG BT C	15 Tage	Die 10.04.18	Mon 30.04.18	1508;1365AA	<b>Rohmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS EG BT C</b> 30.04											
1511	Trassenmontage Elektro EG BT C	2 Tage	Die 17.04.18	Mit 18.04.18	1366AA	<b>Trassenmontage Elektro EG BT C</b> 18.04											
1512	Rohmontage Elektro EG BT C (Kabelzug)	5 Tage	Don 19.04.18	Mit 25.04.18	1511	<b>Rohmontage Elektro EG BT C (Kabelzug)</b> 25.04											
1513	TBW 2 Wand EG BT C inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen	5 Tage	Die 22.05.18	Mon 28.05.18	1510;1512;1368AA	<b>BW 2 Wand EG BT C inkl. Vorsatzschalen + Trockenputzaussparungen schliessen</b> 28.05											
1514	TB Decke Foyer u. Vortragsraum EG BT C	20 Tage	Die 29.05.18	Mon 25.06.18	1513	<b>TB Decke Foyer u. Vortragsraum EG BT C</b> 25.06											
1515	Malerarbeiten EG BT C	15 Tage	Die 26.06.18	Mon 16.07.18	1514	<b>Malerarbeiten EG BT C</b> 16.07											
1516	Aufbau Innenaufzug im Foyer/ Luftraum	5 Tage	Mon 24.09.18	Mon 01.10.18	1604AE	<b>Aufbau Innenaufzug im Foyer/ Luftraum</b> 01.10											
1517	Abbau Innenaufzug im Foyer/ Luftraum	5 Tage	Don 17.01.19	Mit 23.01.19	1550EA-4 Tage	<b>Abbau Innenaufzug im Foyer/ Luftraum</b> 23.01											
1518	Werkstein BT C	15 Tage	Don 24.01.19	Mit 13.02.19	1545;1517	<b>Werkstein BT C</b> 13.02											
1519	Einbau TB-Türblätter BT C	10 Tage	Don 14.02.19	Mit 27.02.19	1518	<b>Einbau TB-Türblätter BT C</b> 27.02											
1520	Fertigmontage Elektro Vortragssaal EG BT C (incl. Medientechnik)	15 Tage	Don 14.02.19	Mit 06.03.19	1515;1519AA	<b>Fertigmontage Elektro Vortragssaal EG BT C (incl. Medientechnik)</b> 06.03											
1521	Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Vortragssaal EG BT C	10 Tage	Don 14.02.19	Mit 27.02.19	1519AA	<b>Fertigmontage (inkl. techn. Wärmedämmung) HLS Vortragssaal EG BT C</b> 27.02											
1522	ST-GI/ST-BI.-Türen 1.OG BT B inkl. Verdunklung Vortragssaal EG BT C	7 Tage	Don 14.02.19	Fre 22.02.19	1519AA	<b>ST-GI/ST-BI.-Türen 1.OG BT B inkl. Verdunklung Vortragssaal EG BT C</b> 22.02											









